

N°	ACTIVITE	RESPONSABILITE				OBSERVATION	BUDGET ESTIMATIF FOURNITURES, € HT	H.T.	Précesseur	ECHEANCE
		Fondation SNCF	Gare et Connexions	e-équilibres	Collectif Paix d'Aix en Transition					
	PREPARER									
01	Signer Convention	X	X	X				0	Avril	
02	Valider Charte et Concept Emploi	X	X	X	X			0	Fin avril max	
03	Valider le Design		X		X			1,2	Validé le 06/03/2014	
04	Elaborer Plan, calendrier, budget		X	X	X			3	mi-mars	
05	Informers le public sur le projet			X	X			1,2	Permanent	
06	Trouver 5 bénévoles dont animation				X			3	Fin mars max	
OR	Revue de lancement	X	X	X	X			1,2,3,4,5		
	AMENAGER									
	Aménager structures fixes									
11	Désoucher lauriers roses et enlever toutes les autres plantes sauf les arbres		X			Mettre les lauriers roses de côté, ils seront replantés dans un autre jardin de Pays d'Aix en transition Utiliser une motobèche pour désoucher les racines des autres végétaux.		3	Mi-avril max	
12	Emporter lauriers roses				X			11	Fin avril max	
13	Enlever la poubelle et son socle, Remettre en place bordures (si abimées par le dessouchage), Réparer les bancs Enveler l'arceau en fer		X					3	Mi-avril max	
14	Concevoir,réaliser panneau				X	Son format et son contenu sont en cours de définition. Ce sera un panneau de type "Table d'orientation"		3	Fin avril max	
14'	Installer panneau		X			Sa position exacte sera déterminée lors d'un prochain atelier de design du jardin		3	Fin avril max	
15	Concevoir,réaliser, installer tableau étanche		X			Il peut mesurer 80 x 60 cm, placé à la hauteur des yeux. Il doit être étanche. Sa position exacte sera déterminer lors d'un prochain atelier de design du jardin		3	Fin avril max	
16	Acheter un coffret à outils sécurisé + les outils				X	H*L*P 80*50*50 Stockage d'outils à manche de 50 cm max, un arrosoir, une planchette/tiroir/stylo pour un journal de bord	80€ neuf. Recherche à faire pour trouver une cantine métallique 100L d'occasion	80 €	3	Fin mars max
16'	Fixer le coffret à outils proximité du jardin		X					3	Mi-avril max	

N°	ACTIVITE	RESPONSABILITE				OBSERVATION	BUDGET ESTIMATIF FOURNITURES, € HT	H.T.	Précesseur	ECHEANCE
		Fondation SNCF	Gare et Connexions	e-équilibres	Collectif Paix d'Aix en Transition					
17	Concevoir, réaliser, installer clôture légère pour accueil des scolaires		X					3	A partir de l'ouverture du jardin	
18	Acheter et installer trappe, vanne isolement, réducteur pression, filtre, compteur, électrovanne, programmeur		X			Le point d'eau existe. Eau de ville. Fournisseur : Comptoir de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE - Le Tholonet Gamme RAINBIRD	500 € HT pour l'ensemble	500 €	3	Mi-avril max
19	Acheter, livrer, stocker tuyaux, goutteurs		X			Environ 50 m de tuyau 16 mm+ 25 m de microtubes et 60 goutteurs, 25 m de dripline 16 mm Fournisseur : RIERA- Venelles	300 € HT environ Besoin exact à définir en atelier design (avant fin Mars) et voir si possibilité de récup partielle.	300 €	3	Mi-avril max
1A	Approvisionner, livrer terre végétale		X			5m ³ de terre compostée livrées sur place dans un big bag. Fournisseur : VERT PROVENCE - Fuveau	Terre : 5 x 25 €/m3 = 125 € HT hors livraison	125 €	12,13	Mi-avril max
1B	Approvisionner, livrer terreau, paillage		X			300 litres terreau ; 200 litres paillage de chanvre Fournisseur : RIERA- Venelles	Terreau + Paillage = 100 € HT environ hors livraison	100 €	12,13	Mi-avril max
1C	Approvisionner, livrer et étendre gravier pour les allées		X			1 m3 de gravier concassé blanc 5mm Fournisseur : Point P Venelles	30 € HT environ hors livraison	30 €	12,13	Mi-avril max
2R	Revue de fin d'aménagement	X	X	X	X				11 à 1C	Mi-Avril
20	Trouver 10 bénévoles dont animateur(s)				X					Fin Avril max
21	Valider le Règlement	X	X	X	X					Fin Avril
22	Déployer la terre				X	Terre déjà livrée au jardin par Gare et Connexions (ex. : en Big Bag)				Sur les 2 dernières semaines d'Avril plus tard
23	Déployer goutte à goutte				X					Sur les 2 dernières semaines d'Avril plus tard
24	Acheter semences, plants				X		A estimer (post Atelier Design)	?		Sur les 2 dernières semaines d'Avril plus tard
25	Afficher les informations sur le tableau				X					10 et 11/05 au plus tard
26	Semer, planter				X					10 et 11/05 au plus tard
1R	Inauguration	X	X	X	X	Le jardin sera a minima restructuré et planté autant que possible le weekend précédent				12/05 en soirée
	OPERER									
31	Régler facture d'eau		X							
32	Réparer structures		X							
33	Entretien le goutte à goutte		X		X					
34	Acheter semences et plants				X					

N°	ACTIVITE	RESPONSABILITE				OBSERVATION	BUDGET ESTIMATIF FOURNITURES, € HT	H.T.	Précesseur	ECHEANCE
		Fondation SNCF	Gare et Connexions	e- quilibres	Collectif Paix d'Aix en Transition					
35	Animer la vie du jardin				X					
36	Mettre à jour informations sur tableau				X					
37	Informers le public		X		X	Dont mise en place d'un marquage permanent par Gares&Connexions pour indiquer l'existence du jardin.				
38	Régler l'assurance RC associative			X		Période Avril-Décembre 2014	90 €	90 €		
3R	Revue annuelle	X	X	X	X				Octobre-Novembre	
	DEMONTER									
51	Récupérer, emporter ce qui peut l'être		X		X					
52	Démonter structures		X							
53	Remettre en état		X							
3R	Revue de clôture	X	X	X	X					

TOTAL 1 225 € Hors livraisons